

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь-июнь 2019 года
(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2019 году, тыс. руб.			Профинансировано средств в 2019 году, тыс. руб.			Выполнено, тыс. руб.	Перечислено подрядчику в 2019 году, тыс. руб.			Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб.	Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновени я остатка и т.д.)
	Всего	в т.ч. числе		Всего	в т.ч. числе			Всего	в т.ч. числе			
		Областно й бюджет	Местный бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет			Областной бюджет	Местный бюджет		
Капитальный ремонт Дома культуры, с. Русско- Высоцкое Зрительный зал (1 этап)	4422,29591	4021,1931	401,10281	0	0	0	0	0	0	0	0	Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт в стадии заключения

Целевое использование субсидий в сумме 0 (ноль) подтверждаю.
(цифрами и прописью)

Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

Л.И.Волкова «03» июля 2019 года
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа
муниципального образования -
главный бухгалтер

Е.В.Батуренко «03» июля 2019 года
(подпись) (фамилия, инициалы)

Место для печати