

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь-декабрь 2019 года
(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2019 году, тыс. руб.			Профинансировано средств в 2019 году, тыс. руб.			Выполнено, тыс. руб.	Перечислено подрядчику в 2019 году, тыс. руб.			Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб.	Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновени я остатка и т.д.)
	Всего	в т.ч. числе		Всего	в т.ч. числе			Всего	в т.ч. числе			
		Областно й бюджет	Местны й бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет			Областно й бюджет	Местный бюджет		
Капитальный ремонт Дома культуры, с. Русско-Высоцкое Зрительный зал (1 этап)	4267,51555	3880,45134	387,06421	3992,99219	3630,8277	362,16449	3992,99219	3992,99219	3630,8277	362,16449	0	Строительная готовность 100%
Капитальный ремонт Дома культуры, с. Русско-Высоцкое Зрительный зал (2 этап)	5895,82222	5306,2322	589,59002	5468,0081	4921,2	546,8081	5468,0081	5468,0081	4921,2	546,8081	0	Строительная готовность 100%

Целевое использование субсидий в сумме 8552027,7(Восемь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи двадцать семь рублей 70 копеек)
подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

(подпись) Л.И.Волкова «23» декабря 2019 года
(фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа
муниципального образования -
главный бухгалтер

(подпись) Е.В.Батуренко «23» декабря 2019 года
(фамилия, инициалы)

Место для печати