

**ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» по состоянию на 01.10.2019 года**

| № п/п      | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии)                                                                                                     | Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 4-6 Прилож. № 1) |                                                               |                                 |            | Выполнено руб. (*,**) |                                           |            | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (*,**) |                                 |            | Принято в эксплуатацию в 2019г., км/п.м. (*,**/*) |                                    | Остаток средств, руб                |                         |                         | Причины неиспользования средств                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                  | Целевые показатели результативности, км/п.м (*,**/*)              | Объем финансирования в 2019 году за счет средств, руб. (*,**) |                                 |            |                       |                                           |            |                                                                                |                                 |            |                                                   |                                    |                                     |                         |                         |                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   | Всего                                                         | За счет средств дорожного фонда |            | Всего                 | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |            | Всего                                                                          | За счет средств дорожного фонда |            | Всего (гр.15= гр.4-гр.10)                         | За счет средств дорожного фонда    |                                     |                         |                         |                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                               | ЛО                              | МО         |                       | ЛО                                        | МО         |                                                                                | ЛО                              | МО         |                                                   | по акту приемки законченн ых работ | по акту проверки законченны х работ | ЛО (гр.16 = гр.5-гр.11) | МО (гр.17 = гр.6-гр.12) |                                                                                                                                                                                |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                 | 4                                                             | 5                               | 6          | 7                     | 8                                         | 9          | 10                                                                             | 11                              | 12         | 13                                                | 14                                 | 15                                  | 16                      | 17                      | 18                                                                                                                                                                             |
|            | <b>ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения":</b>                                                                                              | 0,319                                                             | 450 735,21                                                    | 302 900,00                      | 147 835,21 | 450 735,21            | 302 900,00                                | 147 835,21 | 450 735,21                                                                     | 302 900,00                      | 147 835,21 | 0,319                                             | 0,319                              | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    | Работы завершены, исполнение 100%, подрядная организация - Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Владиславович, ИНН 784806975183 ОГРНИП 31 8 7 8 4 7 0 0 1 0 8 5 3 1 |
|            | <b>в том числе по направлениям:</b>                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                               |                                 |            |                       |                                           |            |                                                                                |                                 |            |                                                   |                                    |                                     |                         |                         |                                                                                                                                                                                |
| <b>1</b>   | <b>Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:</b>                                                                       | 0,319                                                             | 450 735,21                                                    | 302 900,00                      | 147 835,21 | 450 735,21            | 302 900,00                                | 147 835,21 | 450 735,21                                                                     | 302 900,00                      | 147 835,21 | 0,319                                             | 0,319                              | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |                                                                                                                                                                                |
|            | <b>из них:</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                               |                                 |            |                       |                                           |            |                                                                                |                                 |            |                                                   |                                    |                                     |                         |                         |                                                                                                                                                                                |
| <b>1.1</b> | <b>Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО:</b>                                                                                                                                  | 0,319                                                             | 450 735,21                                                    | 302 900,00                      | 147 835,21 | 450 735,21            | 302 900,00                                | 147 835,21 | 450 735,21                                                                     | 302 900,00                      | 147 835,21 | 0,319                                             | 0,319                              | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |                                                                                                                                                                                |
|            | <b>в том числе по объектам:</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                               |                                 |            |                       |                                           |            |                                                                                |                                 |            |                                                   |                                    |                                     |                         |                         |                                                                                                                                                                                |
| 1.1.1      | <i>ремонт а/д общего пользования местного значения – улица Парковая (от д. № 15 до ул. Полевая) в д.Телези МО Русско-Высоцкое сельское поселение</i>                                                             | 0,319                                                             | 450 735,21                                                    | 302 900,00                      | 147 835,21 | 450 735,21            | 302 900,00                                | 147 835,21 | 450 735,21                                                                     | 302 900,00                      | 147 835,21 | 0,319                                             | 0,319                              | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |                                                                                                                                                                                |
| <b>2</b>   | <b>Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:</b> | 0,000                                                             | 0,00                                                          | 0,00                            | 0,00       | 0                     | 0                                         | 0          | 0                                                                              | 0                               | 0          | 0                                                 | 0                                  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |                                                                                                                                                                                |

**Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО  
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области**

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение \_\_\_\_\_ /Л.И.Волкова/

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /Е.В. Батуренко/